

සංවර්ධන වැඩසටහන් ප්‍රගතිය  
2019.12.31 දිනට යෝජනා ප්‍රගතිය

Annex E

| අනු අංක | වැඩසටහනේ නම                           | සමස්තය {4=1+2+3} |                     | ප්‍රා.ලේ.සඳහා වෙන්කළ ප්‍රතිපාදන (රු) (5) | භෞතික ප්‍රගතිය (%) {6=4(i)} |      |       |        |        |        |        |                 | මූල්‍ය ප්‍රගතිය (7) |                                                     | ඉතිරි ප්‍රතිපාදන (රු) {8=5-7(iii)} |
|---------|---------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
|         |                                       | ගණන (i)          | අනුමත මුදල (රු)(ii) |                                          | සංශෝධන                      | 0-5% | 6-25% | 26-40% | 41-60% | 61-80% | 81-99% | වැඩ අවසන් වූයේද | ගෙවා අවසන් වූයේද    | එහි වියදම (රු) (ප්‍රා.ලේ) පරිපාලන වියදම් සහිතව (ii) |                                    |
| 1       | බුද්ධ ශාසන හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය | 9                | 4,950,000.00        | 4,950,000.00                             | 0                           | 1    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 8               | 2                   | 1,260,561.34                                        | 3,689,438.66                       |