

“ගම සමඟ පිළිසඳර අය වැයෙන් වැඩ ලක්ෂයක් වැඩසටහන 2022”

2022.12.31 දිනට යොජනා ප්‍රගතිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - උඩුනුවර

වැය ශීර්ෂය -258-1-1-8-2508(71)

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපති /උප සභාපති (71)

අ.අ	ග්‍රාම නිලධාරී වසම		ව්‍යාපෘතියේ නම	ව්‍යාපෘතිය නිමකළ කාර්තුව	වෙන්කළ මුළු ප්‍රතිපාදන රු.	මූල්‍ය ප්‍රගතිය රු.(පරිපාලන වියදම් සහිතව)
	නම	අංකය				
1	පල්ලේඅළුතේ 30	30	පල්ලේඅළුතේ බෝධිමළුනාරිය වැඩ දියුණු කිරීම සඳහා	පළමු කාර්තුව	150,000.00	148,500.00
2	පල්ලේඅළුතේ 30	30	පෙල්ලේ අළුතේ ඇළමාර්ගය හා පැතිබැම්ම සකස් කිරීම	පළමු කාර්තුව	300,000.00	297,000.00
3	යාලේගොඩ නැගෙනහිර 11	11	යාලේගොඩ පුරාණ විරස්ථානය වැඩදියුණු කිරීම සඳහා	පළමු කාර්තුව	300,000.00	291,901.05
4	අලපලාවල බටහිර 17	17	අලපලාවල ශාසනෝදය පිරිවෙන වැඩදියුණු කිරීම සඳහා	පළමු කාර්තුව	150,000.00	148,500.00
5	පානබොක්ක 124	124	නිල්දියඇල්ල දොඩම්මැඩ්ල්ල මාර්ගය ඉහළ කොටස සංවර්ධනය කිරීම	පළමු කාර්තුව	200,000.00	198,000.00
6	කෝවිලකන්ද 113	113	ලබුවැල්පොල ත්‍රිපිටක ධර්මායතන පිරිවෙන වැඩදියුණු කිරීම සඳහා	පළමු කාර්තුව	150,000.00	148,500.00
7	පානබොක්ක 124	124	දිග්ගල්පොත්ත ශ්‍රී ශාන්ති ආරාමය වැඩදියුණු කිරීම	පළමු කාර්තුව	150,000.00	143,735.51
8	ඇල්පිටිකන්ද 107	107	ජයබෝධි විහාරය වැඩදියුණු කිරීම	පළමු කාර්තුව	150,000.00	148,500.00
9	අරව්වාවල 75	75	අරව්වාවල සිට අලපලාවල දියුණු යාය දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	පළමු කාර්තුව	300,000.00	297,000.00
10	වල්ගම 78	78	ශ්‍රී සම්බුද්ධරාජ විහාරස්ථානය වැඩදියුණු කිරීම සඳහා	පළමු කාර්තුව	150,000.00	148,500.00
11	ගඩලාදෙණිය උතුර 81	81	දෙල්ගොඩ පාලම අසල දෙල්ගොඩ ඇල සංරක්ෂණය කිරීම	පළමු කාර්තුව	500,000.00	495,000.00
12	ලුණුගම 50	50	ලුණුගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියේ සමිති ශාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම	පළමු කාර්තුව	400,000.00	396,000.00
13	නිව් ඇල්පිටිය ද 40	40	සිරිවිජිත මහා විහාරය වැඩදියුණු කිරීම සඳහා	පළමු කාර්තුව	150,000.00	148,500.00
14	ගෙලිඔය 38	38	ශ්‍රී ජනරංජනාරාමය වැඩදියුණු කිරීම	පළමු කාර්තුව	150,000.00	148,500.00
එකතුව					3,200,000.00	3,158,136.56