

සංවර්ධන වැඩසටහන් ප්‍රගතිය
2019.12.31 දිනට යෝජනා ප්‍රගතිය

Annex E

අනු අංක	වැඩසටහනේ නම	සමස්තය {4=1+2+3}		ප්‍රා.ලේ.සඳහා වෙන්කළ ප්‍රතිපාදන (රු) (5)	භෞතික ප්‍රගතිය (%) {6=4(i)}								මූල්‍ය ප්‍රගතිය (7)		ඉතිරි ප්‍රතිපාදන (රු) {8=5-7(iii)}
		ගණන (i)	අනුමත මුදල (රු)(ii)		සංශෝධන	0-5%	6-25%	26-40%	41-60%	61-80%	81-99%	වැඩ අවසන්	ගෙවා අවසන් වාසපෘති	එහි වියදම (රු) (ප්‍රා.ලේ) පරිපාලන වියදම් සහිතව (ii)	
1	ගම්පෙරළිය වැඩසටහන	332	183,850,000.00	184,570,500.00	0	0	0	0	0	0	0	332	332	177,430,791.36	7,139,708.64
2	ගම්පෙරළිය වැඩසටහන 2 වන අදියර	1	400,000.00	400,000.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	387,000.00	13,000.00