

2018.12.14 දිනට මහනුවර දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන වැඩසටහන් ප්‍රගතිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය :- උඩුනුවර

අනු අංක	වැඩසටහන	වැය ශීර්ෂය	මුළු ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	වෙන් වූ මුදල (රු)	2018.12.31 දිනට අවසන් කළ හැකි ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	2018.12.31 දිනට අවසන් කළ හැකි ව්‍යාපෘතිවල වටිනාකම (රු)	ඒ අනුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත ආපසු පවරාදෙන ප්‍රතිපාදන මුදල (රු)	තව දුරටත් ප්‍රතිපාදන අවශ්‍යතාම එහි වටිනාකම (රු)	තවදුරටත් අවශ්‍ය අක් මුදල් වටිනාකම (රු)	2018.12.31 දිනට අවසන් කළ නොහැකි ව්‍යාපෘති අවසන් නොකිරීම සඳහා බලපෑ පොදු හේතු
1	ගම් පෙරළිය කඩිනම් ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන	104-02-06-20-2506	190	112,000,000.00	58	30,700,000.00	81,300,000.00	0.00	30,000,000.00	ඇතිවූ අස්ථාවර දේශපාලන වාතාවරණය මත දේශපාලන අධිකාරිය සමග ව්‍යාපෘතිවල සම්බන්ධීකරණ කටයුතු අඩාලවීම, වරින් වර අමාත්‍යාංශ උපදෙස් විවිධ අයුරින් ලැබීම, අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හා නිම කළ ව්‍යාපෘති සඳහා ගෙවීම් සිදු නොකිරීම මත ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ ප්‍රජා සංවිධාන උනන්දු නොවීම.
2	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන විශේෂ (ii අදියර) වැඩසටහන	104-02-06-06-2506	30	27,500,000.00	24	11,500,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	ඇතිවූ අස්ථාවර දේශපාලන වාතාවරණය මත දේශපාලන අධිකාරිය සමග ව්‍යාපෘතිවල සම්බන්ධීකරණ කටයුතු අඩාලවීම හා ප්‍රජා සංවිධාන උනන්දු නොවීම, වරින් වර අමාත්‍යාංශ උපදෙස් විවිධ අයුරින් ලැබීම, අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය, ව්‍යාපෘති සඳහා ගොවිජන සේවා දෙපා. එකඟතාවය නිසි වේලාවට නොලැබීම හා ඇතැම් යෝජිත ව්‍යාපෘති අරමුණුවලට පටහැනිවීම, අනුමත ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රමාණවත් රජයේ ඉඩම් නොමැතිවීම.
3	විමධාගත සංවර්ධන වැඩසටහන	104-02-06-01-2507	87	11,809,000.00	87	11,809,000.00	0.00	1,998,840.00	5,249,903.82	
4	බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය	101-2-6-7-2205	6	2,200,000.00	6	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	
5	මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව	202-2-1-7-2506	2	982,994.40	2	982,994.40	0.00	0.00	0.00	
6	අභ්‍යන්තර කටයුතු වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය	163-2-3-23-2104	1	1,567,463.00	1	1,567,463.00	0.00	0.00	0.00	
7	ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය	104-2-6-7-2509	1	500,000.00	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	

අනු අංක	වැඩසටහන	වැය ශීර්ෂය	මුළු ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	වෙන් වූ මුදල (රු)	2018.12.31 දිනට අවසන් කළ හැකි ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	2018.12.31 දිනට අවසන් කළ හැකි ව්‍යාපෘතිවල වටිනාකම (රු)	ඒ අනුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත ආපසු පවරාදෙන ප්‍රතිපාදන මුදල (රු)	තව දුරටත් ප්‍රතිපාදන අවශ්‍යතාම එහි වටිනාකම (රු)	තවදුරටත් අවශ්‍ය අත් මුදල් වටිනාකම (රු)	2018.12.31 දිනට අවසන් කළ නොහැකි ව්‍යාපෘති අවසන් නොකිරීම සඳහා බලපෑ පොදු හේතු
8	දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය	106-2-3-3-2509	2	1,697,825.26	2	1,697,825.26	0.00	0.00	0.00	
9	මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය - සුබිත පුරවර වැඩසටහන	162-2-3-41-2506 (ii)	10	4,839,087.50	10	4,839,087.50	0.00	0.00	3,000,000.00	
10	ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය	147-02-04-02-2201	2	380,000.00	2	380,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
11	ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය - පෝෂණය සඳහා වන බහු ආංශික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම	001-1-4-21-2202 (ii)	5	67,500.00	5	67,500.00	0.00	0.00	0.00	
12	ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය - ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන	001-2-6-11-2202	3	2,989,650.00	3	2,989,650.00	0.00	0.00	0.00	
එකතුව			339	166,533,520.16	201	69,233,520.16	97,300,000.00	1,998,840.00	38,549,903.82	

ඉහත තොරතුරු නිවැරදි බව සහතික කරමි.

.....
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

.....
ගණකාධිකාරී

.....
ප්‍රාදේශීය ලේකම්

111440000

29004750

